

**LUNDS UNIVERSITET**

Medicinska fakulteten

Dekanus

Projektorganisation med uppgift att ta fram underlag för programhandling till Forum Medicum**Bakgrund**

Medicinska fakultetsstyrelsen beslutade under hösten 2015 att s.k. programhandling ska arbetas fram för Forum Medicum, samt att delegera till dekanus att fastställa den fakultetsinterna organisationen, såsom styrgrupp och lämpliga arbetsgrupper, för detta arbete. Dekanus beslutade därefter att inrätta en projektorganisation bestående av en styrgrupp med följande fyra underställda projektgrupper: *Publika rummet och stödfunktioner, Forsknings- och lärmiljö, Studiemiljöer* samt *Kanslimiljöer*

Under våren 2016 fördes en diskussion om kostnaden för Forum Medicum i fakultetsstyrelsen, varvid styrelsen efterlyste ett beslutsunderlag som åskådliggjorde vilka konsekvenser olika kostnadsnivåer får på innehåll och gestaltning. Styrelsen beslutade slutligen den 1 juni att få konkretiserat vad som ryms inom en hyresnivå på 30 mkr per år. Därefter har en övergripande teknik- och kostnadsutredning genomförts och som åtföljts av en djupare analys av hur besparingsåtgärder i det ursprungliga förslaget kan genomföras. Dessa insatser har delrapporterats för fakultetsstyrelsen löpande med en slutredovisning den 1 februari 2017, varvid styrelsen beslutade att projektet ska fortsätta med en årlig hyresnivå för Forum Medicum på drygt 30 mkr som planeringsförutsättning.

Under andra halvåret 2016 då LU Byggnad i samarbete med Akademiska Hus och Henning Larsen Arkitekter arbetade fram det av fakultetsstyrelsen efterfrågade beslutsunderlaget, har det fakultetsinterna arbetet i projektorganisationen haft en låg aktivitet med anledning av de oklara planeringsförutsättningarna. Vidare har dekanus tagit en aktivare roll i ledning och styrning av projektet.

Med fakultetsstyrelsens beslut den 1 februari är nu förutsättningar klara för att genomföra arbetet med programhandlingar för Forum Medicum. LU Byggnad avser nu i samråd med dekanus att fatta ett beslut om framtagande av programhandling med uppgifter om bl.a projektets förutsättningar, organisation, tidsplan mm. I denna fas som projektet nu går in i finns anledning att uppdatera fakultetens interna projektorganisation med anledning av förändringar som skett i projektets bemanning, ökat behov av koordinering mot LU Byggnad, samt en önskan att skapa snabbare vägar för ställningstaganden och beslut.

Beslut

Härmed beslutas att projektorganisationen internt vid fakulteten i arbetet under programhandlingsfasen ska bestå av en projektsamordningsgrupp med tre underliggande planeringsgrupper. Vidare ska arbetet på övergripande nivå internt vid fakulteten hållas samman av en projektledare.

Varje planeringsgrupp ska ledas av en ordförande och en biträdande ordförande.

Ordförande och biträdande ordförande i planeringsgrupperna samt fakultetens projektledare ingår i projektsamordningsgruppen. Vidare ingår representant för LU Byggnad i projektsamordningsgruppen.

De tre planeringsgrupperna benämns:

- Planeringsgrupp för Forsknings- och lärmiljö
- Planeringsgrupp för Studiemiljöer och publika rummet
- Planeringsgrupp för Stödverksamhet

Ordförande i respektive planeringsgrupp fastställer gruppens sammansättning och utser deltagare i gruppen. I planeringsgruppen för Studiemiljöer och publika rummet ska studeranderepresentanter erbjudas delta.

Dekanus roll i projektorganisationen

Ordförande i projektsamordningsgruppen utses av dekanus. Vidare utser dekanus ordförande och biträdande ordförande i planeringsgrupperna, samt fakultetens interna projektledare.

Dekanus ansvarar för principiella ställningstaganden och övergripande "vägval" i arbetet med programhandlingen. Rapportering till dekanus av befattningshavare/-grupper i projektet görs löpande i den form och omfattning som dekanus bedömer lämpligt.


Kommunikation

Fakultetens projektledare ansvarar för fakultetens kommunikation med delar/aktörer inom projektet.

För kommunikation med målgrupper utanför projektorganisationen är i regel dekanus avsändare med stöd av projektkommunikatör.

Föreliggande beslut ersätter beslut om projektorganisation för Forum Medicum, dnr 2015-12-21, dnr 2015/1559.

På fakultetsstyrelsens vägnar



Gunilla Westergren-Thorsson



Mattias Brattström

Exp: MFS, prefekter, GUN, LU Byggnad, befintlig styrgrupp för FM, Colm Doyle, Jeppe Strid, Gunnar Söderqvist, Hugh Connell, Caroline Bäck, Christina Gummesson